



工事名 清掃センター解体工事
 工期 令和2年3月19日～令和3年3月18日まで
 施工会社 (株) 鴻池組 さいたま営業所

3週間工程表

凡 例



	予定工程
	実施工程

工種・種別	月日 曜日	先週						今週						翌週						備考			
		7/26 日	7/27 月	7/28 火	7/29 水	7/30 木	7/31 金	8/1 土	8/2 日	8/3 月	8/4 火	8/5 水	8/6 木	8/7 金	8/8 土	8/9 日	8/10 月	8/11 火	8/12 水		8/13 木	8/14 金	8/15 土
【準備工事】																							
【汚染物調査工】		粉塵モニタリング*						粉塵モニタリング*						粉塵モニタリング*									
【仮設工事】																							
仮囲い工 343.2m																							
【直接仮設工】		仮設テント地組・架設、側面シート張り						仮設テント天井、側面シート張り						夏 期 休 暇									
仮設テント工		前室																					
【アスベスト撤去工事】																							
【ダイオキシン類除染工事】							集塵機設置						灰ビット建屋足場組立										
仮設工																							
除染工													除染機材搬入										
【60t焼却建築関連施設解体工事】		内装材解体						内装材解体															
管理棟建屋内																							
資機材搬入・搬出予定		トラス材											除染機材 除染機材										
		25tRC	25tRC			25tRC																	
立会予定																							
特記事項		8月8日～16日は警備員による常駐警備実施 (8:00～17:00)																					

工事名 清掃センター解体工事
 工期 令和2年3月19日～令和3年3月18日まで
 施工会社 (株) 鴻池組 さいたま営業所

3週間工程表

凡 例



 予定工程
 実施工程












工 種・種 別	月日 曜日	先週						今週						翌週						備考				
		8/9	8/10	8/11	8/12	8/13	8/14	8/15	8/16	8/17	8/18	8/19	8/20	8/21	8/22	8/23	8/24	8/25	8/26		8/27	8/28	8/29	
		日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水		木	金	土	
【準備工事】																								
【汚染物調査工】 粉じんモニタリング																								
【直接仮設工】 仮設テント工																								
【アスベスト撤去工事】																								
【ダイオキシン類除染工事】 仮設工																								
除染工																								
【60t焼却建築関連施設解体工事】 管理棟建屋内																								
資機材搬入・搬出予定																								
立会予定																								
特記事項	8月8日～16日は警備員による常駐警備実施 (8:00～17:00) ・定例会議 11:00～ ・NTT立会 10:00～																							

工事名 清掃センター解体工事
 工期 令和2年3月19日～令和3年3月18日まで
 施工会社 (株) 鴻池組 さいたま営業所

3週間工程表

凡 例

 予定工程
 実施工程

工種・種別	月日 曜日	今週						来週						再来週						備考			
		8/23	8/24	8/25	8/26	8/27	8/28	8/29	8/30	8/31	9/1	9/2	9/3	9/4	9/5	9/6	9/7	9/8	9/9		9/10	9/11	9/12
		日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水		木	金	土
【準備工事】																							
【汚染物調査工】		粉じんモニタリング*						粉じんモニタリング*						粉じんモニタリング*									
粉じんモニタリング																							
【直接仮設工】																							
仮設テント工																							
【アスベスト撤去工事】		焼却炉配管パッキン																					
焼却炉建屋内																							
【ダイオキシン類除染工事】		土間コン打設		負圧最終確認																			
仮設工																							
																							
除染工																							
																							
除染工																							
水処理機運転								水処理機運転管理						水処理機運転管理									
																							
																							
資機材搬入・搬出予定																							
立会予定																							
特記事項																							



工事名 清掃センター解体工事










工期 令和2年3月19日～令和3年3月18日まで

施工会社 (株) 鴻池組 さいたま営業所

凡 例

3週間工程表



	予定工程
	実施工程

工 種・種 別	月日 曜日	今週						来週						再来週						備考				
		8/30	8/31	9/1	9/2	9/3	9/4	9/5	9/6	9/7	9/8	9/9	9/10	9/11	9/12	9/13	9/14	9/15	9/16		9/17	9/18	9/19	
		日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水		木	金	土	
【準備工事】																								
【汚染物調査工】		粉じんモニタリング*						粉じんモニタリング*						粉じんモニタリング*										
粉じんモニタリング																								
作業環境測定								作業環境測定								作業環境測定								
								除染中								除染完了								
汚染物調査															除染後サンプリング～分析									
																								
【アスベスト撤去工事】															焼却炉配管パッキン撤去									
焼却炉建屋内																								
【ダイオキシン類除染工事】																								
仮設工																								
除染工		除染工（高圧洗浄）						除染工（高圧洗浄）																
																								
水処理機運転		水処理機運転管理						水処理機運転管理																
																								
資機材搬入・搬出予定					ドラム缶																			
立会予定																							○ 13:30～	
特記事項																								

工事名 清掃センター解体工事
 工期 令和2年3月19日～令和3年3月18日まで
 施工会社 (株) 鴻池組 さいたま営業所

3週間工程表

凡 例

 予定工程
 実施工程

月日 曜日	今週							来週							再来週							備考	
	9/6 日	9/7 月	9/8 火	9/9 水	9/10 木	9/11 金	9/12 土	9/13 日	9/14 月	9/15 火	9/16 水	9/17 木	9/18 金	9/19 土	9/20 日	9/21 月	9/22 火	9/23 水	9/24 木	9/25 金	9/26 土		
【準備工事】																							
【汚染物調査工】 粉じんモニタリング		粉じんモニタリング						粉じんモニタリング										粉じんモニタリング					
作業環境測定		作業環境測定						作業環境測定															
汚染物調査		除染中						除染後										除染後サンプリング～分析					
【アスベスト撤去工事】 焼却炉建屋内								焼却炉配管パッキン撤去										焼却炉配管パッキン撤去					
【ダイオキシン類除染工事】 除染工		除染工 (高圧洗浄)																					
水処理機運転		水処理機運転管理						水処理機運転管理, 汚泥処理										水処理機運転管理, 汚泥処理					
【60t焼却建築関連施設解体工事】 管理棟建屋内								内装解体材集積															
資機材搬入・搬出予定																							
立会予定								○ 13:30～															
特記事項																							

