



工事名 清掃センター解体工事
 工期 令和2年3月19日～令和3年3月18日まで
 施工会社 (株) 鴻池組 さいたま営業所

3週間工程表

凡 例



 予定工程
 実施工程

月日 工種・種別	先週							今週							翌週							備考
	5/31 日	6/1 月	6/2 火	6/3 水	6/4 木	6/5 金	6/6 土	6/7 日	6/8 月	6/9 火	6/10 水	6/11 木	6/12 金	6/13 土	6/14 日	6/15 月	6/16 火	6/17 水	6/18 木	6/19 金	6/20 土	
【準備工事】																						
建設工事計画届 (労基署)																						
施工計画書 (坂戸市)																						
市道路面調査																						
市道3870、3862号線																						
【仮設工事】																						
事前調査																						
家屋調査																						
1軒 4軒																						
仮囲い工																						
枝払い、下草刈り																						
仮囲い：343.2m																						
パネルゲート 1ヶ所																						
【解体・撤去工】																						
万年塀出入口部撤去																						
万年塀、コンプレッサ室他																						
仮設テント工																						
資機材搬入予定																						
仮囲材他 敷鉄板																						
5台 6台																						
立会予定																						
特記事項																						

工事名 清掃センター解体工事
 工期 令和2年3月19日～令和3年3月18日まで
 施工会社 (株) 鴻池組 さいたま営業所

3週間工程表

凡 例



 予定工程
 実施工程

月日 工種・種別	先週							今週							翌週							備考		
	6/7 日	6/8 月	6/9 火	6/10 水	6/11 木	6/12 金	6/13 土	6/14 日	6/15 月	6/16 火	6/17 水	6/18 木	6/19 金	6/20 土	6/21 日	6/22 月	6/23 火	6/24 水	6/25 木	6/26 金	6/27 土			
【準備工事】 建設工事計画届（労基署）																								
【汚染物調査工】																								
【仮設工事】 家屋調査																								
仮囲い工 仮囲い：343.2m パネルゲート 1ヶ所																								
【解体・撤去工】 先行解体工																								
仮設テント工																								
資機材搬入予定																								
立会予定																								
特記事項																								

工事名 清掃センター解体工事
 工期 令和2年3月19日～令和3年3月18日まで
 施工会社 (株) 鴻池組 さいたま営業所

3週間工程表

凡 例



 予定工程
 実施工程

月日 曜日	先週						今週						翌週						備考			
	6/14 日	6/15 月	6/16 火	6/17 水	6/18 木	6/19 金	6/20 土	6/21 日	6/22 月	6/23 火	6/24 水	6/25 木	6/26 金	6/27 土	6/28 日	6/29 月	6/30 火	7/1 水		7/2 木	7/3 金	7/4 土
【準備工事】 建設工事計画届 (労基署)																						
【汚染物調査工】																						
【仮設工事】 仮囲い工																						
仮囲い : 343.2m パネルゲート 1ヶ所																						
【解体・撤去工】 先行解体工																						
仮設テント工																						
資機材搬入・搬出予定																						
立会予定																						
特記事項																						

工事名 清掃センター解体工事
 工期 令和2年3月19日～令和3年3月18日まで
 施工会社 (株) 鴻池組 さいたま営業所

3週間工程表

凡例



 予定工程
 実施工程

工種・種別	先週							今週							翌週							備考
	6/21	6/22	6/23	6/24	6/25	6/26	6/27	6/28	6/29	6/30	7/1	7/2	7/3	7/4	7/5	7/6	7/7	7/8	7/9	7/10	7/11	
月日	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	
【準備工事】 建設工事計画届(労基署)																						
【汚染物調査工】																						
【仮設工事】 仮囲い工																						
仮囲い: 343.2m パネルゲート 1ヶ所																						
【解体・撤去工】 先行解体工																						
先行解体工																						
【直接仮設工】 仮設テント基礎工																						
仮設テント工																						
仮設テント養生																						
資機材搬入・搬出予定																						
立会予定																						
特記事項																						

工事名 清掃センター解体工事
 工期 令和2年3月19日～令和3年3月18日まで
 施工会社 (株) 鴻池組 さいたま営業所

3週間工程表

凡 例



 予定工程
 実施工程

工種・種別	月日 曜日	先週						今週						翌週						備考							
		6/28 日	6/29 月	6/30 火	7/1 水	7/2 木	7/3 金	7/4 土	7/5 日	7/6 月	7/7 火	7/8 水	7/9 木	7/10 金	7/11 土	7/12 日	7/13 月	7/14 火	7/15 水		7/16 木	7/17 金	7/18 土				
【準備工事】	建設工事計画届(労基署)																										
【汚染物調査工】			DXNs追加サンプリング、アスベスト事前調査							モニタリング機器設置 粉塵モニタリング							粉塵モニタリング										
【仮設工事】	仮囲い工																										
	仮囲い：343.2m バネルゲート 1ヶ所		仮囲い組立							仮囲いゲート廻り																	
【解体・撤去工】	先行解体工					配管内廃油抜き取り					配管内廃油抜き取り																
【直接仮設工】	仮設テント基礎工		仮設テント基礎工																								
			型枠組	コンクリート打設			養生																				
	仮設テント工								仮設テント足場組立								仮設テントトラス地組・架設										
	仮設テント養生		水槽設置																								
	資機材搬入・搬出予定				生コン	生コン				足場材他	足場材	足場材	足場材	足場材			足場材	足場材	トラス材	トラス材	トラス材						
									10tRC	25tRC	25tRC	25tRC	25tRC			25tRC	25tRC	80tRC	80tRC	80tRC							
	立会予定																										
	特記事項																										

工事名 清掃センター解体工事
 工期 令和2年3月19日～令和3年3月18日まで
 施工会社 (株) 鴻池組 さいたま営業所

3週間工程表

凡 例



 予定工程
 実施工程

工種・種別	月日 曜日	先週						今週						翌週						備考						
		7/5 日	7/6 月	7/7 火	7/8 水	7/9 木	7/10 金	7/11 土	7/12 日	7/13 月	7/14 火	7/15 水	7/16 木	7/17 金	7/18 土	7/19 日	7/20 月	7/21 火	7/22 水		7/23 木	7/24 金	7/25 土			
【準備工事】	建設工事計画届 (労基署)																									
【汚染物調査工】			モータリング* 機器設置 粉塵モータリング*						粉塵モータリング*						粉塵モータリング*											
【仮設工事】	仮囲い工																									
	仮囲い : 343.2m パネルゲート 1ヶ所		仮囲いゲ*メ廻り																							
【解体・撤去工】	先行解体工			配管内廃油抜き取り																						
【直接仮設工】	仮設テント基礎工																									
	仮設テント工		仮設テント足場組立						仮設テントトラス地組・架設						仮設テントトラス地組・架設											
【アスベスト撤去工事】	焼却炉建屋内																									
	資機材搬入・搬出予定		足場材 10tRC	足場材 25tRC	足場材 25tRC	足場材 25tRC	足場材 25tRC		トラス材 80tRC	トラス材 80tRC	トラス材 80tRC	トラス材 80tRC	トラス材 80tRC		トラス材 80tRC	トラス材 80tRC	トラス材 80tRC									
	立会予定																									
	特記事項																									

工事名 清掃センター解体工事
 工期 令和2年3月19日～令和3年3月18日まで
 施工会社 (株) 鴻池組 さいたま営業所

3週間工程表

凡 例



	予定工程
	実施工程

工種・種別	月日 曜日	先週						今週						翌週						備考			
		7/12	7/13	7/14	7/15	7/16	7/17	7/18	7/19	7/20	7/21	7/22	7/23	7/24	7/25	7/26	7/27	7/28	7/29		7/30	7/31	8/1
		日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水		木	金	土
【準備工事】																							
【汚染物調査工】		粉塵モニタリング						粉塵モニタリング						粉塵モニタリング									
【仮設工事】 仮囲い工 343.2m		仮囲い材廻り						海						ス									
【直接仮設工】 仮設テント工		仮設テント足場組立						仮設テントトラス地組・架設						仮設テントトラス地組・架設									
【アスベスト撤去工事】 焼却炉建屋内		仮設テントトラス地組・架設						配管エルボ、Pタイル (レベ#3)						配管エルボ、Pタイル (レベ#3)									
資機材搬入・搬出予定		トラス材 80tRC	トラス材 80tRC	トラス材 80tRC	トラス材 80tRC	トラス材 80tRC		トラス材 80tRC	トラス材 80tRC	トラス材 80tRC					トラス材 80tRC	トラス材 80tRC	トラス材 80tRC	トラス材 80tRC	トラス材 80tRC	トラス材 80tRC			
立会予定																							
特記事項																							

工事名 清掃センター解体工事
 工期 令和2年3月19日～令和3年3月18日まで
 施工会社 (株) 鴻池組 さいたま営業所

3週間工程表

凡 例

 予定工程
 実施工程

月日 曜日	先週						今週						翌週						備考			
	7/19 日	7/20 月	7/21 火	7/22 水	7/23 木	7/24 金	7/25 土	7/26 日	7/27 月	7/28 火	7/29 水	7/30 木	7/31 金	8/1 土	8/2 日	8/3 月	8/4 火	8/5 水		8/6 木	8/7 金	8/8 土
【準備工事】																						
【汚染物調査工】		粉塵モニタリング*						粉塵モニタリング*							粉塵モニタリング*							
【仮設工事】 仮囲い工 343.2m					海	ス																
【直接仮設工】 仮設テント工		仮設テント地組・架設			の	ポ			仮設テント地組・架設、側面シート張り						仮設テント地組・架設、側面シート張り							
【アスベスト撤去工事】 管理棟建屋内		Pタイル			日	ー			前室													
【ダイオキシン類除染工事】		(レベ #3)			の	ツ							集塵機設置									
【60t焼却建築関連施設解体工事】 管理棟建屋内			内装材解体		日				内装材解体						内装材解体							
資機材搬入・搬出予定		トラス材 80tRC	80tRC	80tRC					トラス材 80tRC	25tRC	25tRC	25tRC	25tRC	集塵機他 25tRC		25tRC	25tRC	25tRC				
立会予定																						
特記事項	7月23日、24日は警備員による常駐警備実施 (8:00～17:00)																					