



工事名 清掃センター解体工事

工期 令和2年3月19日～令和3年3月18日まで

施工会社 (株) 鴻池組 さいたま営業所

凡 例

3週間工程表

	予定工程
	実施工程

工種・種別	月日 曜日	先週						今週						翌週						備考					
		1/31	2/1	2/2	2/3	2/4	2/5	2/6	2/7	2/8	2/9	2/10	2/11	2/12	2/13	2/14	2/15	2/16	2/17		2/18	2/19	2/20		
		日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水		木	金	土		
【準備工事】																								仮設電機撤去 騒音振動計撤去	
																								家屋調査(事後17棟)	
【仮設工】 仮囲い工																								仮囲い解体(西側)立入禁止ネット設置 仮囲い解体(東、南、北側)	
【60t焼却建築関連施設解体工事】 基礎解体																								基礎撤去・小割 煙突基礎解体用コア抜き 基礎部解体・撤去・小割 埋戻し 煙突基礎、ガス冷却室基礎、トラックスケール他 跡地整地	
【外構関連解体撤去】 外部設備・外構解体																								万年塀撤去(西側、構内) 間知ブロック撤去(東側、南側) 操作室側間知ブロック、アスファルト舗装撤去	
【囲障工事】 ネットフェンス工																								ネットフェンス工 材料搬入～組立 西側～南側 東側 ネットフェンス組立 東、南側～構内	
解体材搬出(産業廃棄物)			コンガラ				コンガラ				鉄くず	鉄くず コンガラ		コンガラ			鉄くず		鉄くず コンガラ			コンガラ			
資機材搬入・搬出予定			ネットフェンス 材料	ネットフェンス 材料													埋戻砕石 (10-0) 搬入	埋戻砕石 (10-0) 搬入	埋戻砕石 (10-0) 搬入	埋戻砕石 (10-0) 搬入	埋戻砕石 (10-0) 搬入				
立会予定																									
特記事項																									