



工事名 清掃センター解体工事





工期 令和2年3月19日～令和3年3月18日まで

施工会社 (株) 鴻池組 さいたま営業所

凡例

	予定工程
	実施工程



3週間工程表




工種・種別	月日 曜日	先週							今週							翌週							備考
		11/22	11/23	11/24	11/25	11/26	11/27	11/28	11/29	11/30	12/1	12/2	12/3	12/4	12/5	12/6	12/7	12/8	12/9	12/10	12/11	12/12	
		日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	
【準備工事】																							
【汚染物調査工】		粉じんモニタリング							粉じんモニタリング							粉じんモニタリング							
粉じんモニタリング																							
作業環境測定																							
【60t焼却建築関連施設解体工事】		養生足場防音バ 初設置							養生足場解体							養生足場解体							
管理棟建屋																							
【アスベスト撤去工事】		外壁平スレート撤去																					
管理棟建屋外壁																							
【60t焼却建築関連施設解体工事】		ゴミピット建屋解体							ゴミピット建屋解体～管理棟建屋解体							ゴミピット建屋解体～管理棟建屋解体							
管理棟建屋																							
外部設備・外構解体																							
解体材搬出（産業廃棄物）																							
資機材搬入・搬出予定		高所作業車搬出																					
立会予定																							
特記事項																							

工事名 清掃センター解体工事
 工期 令和2年3月19日～令和3年3月18日まで
 施工会社 (株) 鴻池組 さいたま営業所

3週間工程表

凡 例



	予定工程
	実施工程

工種・種別	月日 曜日	先週							今週							翌週							備考	
		11/29	11/30	12/1	12/2	12/3	12/4	12/5	12/6	12/7	12/8	12/9	12/10	12/11	12/12	12/13	12/14	12/15	12/16	12/17	12/18	12/19		
		日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土		
【準備工事】																								
【汚染物調査工】		粉じんモニタリング							粉じんモニタリング							粉じんモニタリング								
粉じんモニタリング																								
作業環境測定																								
【60t焼却建築関連施設解体工事】		養生足場解体							養生足場解体							養生足場解体								
管理棟建屋																								
【アスベスト撤去工事】																								
管理棟建屋外壁																								
【60t焼却建築関連施設解体工事】		ゴミピット建屋解体～管理棟建屋解体							ゴミピット建屋解体～管理棟建屋解体							ゴミピット建屋解体～管理棟建屋解体								
管理棟建屋																								
外部設備・外構解体																								
解体材搬出（産業廃棄物）				鉄クズ 石綿 (平スレー ト)	鉄クズ					鉄クズ	鉄クズ 足場材	鉄クズ	鉄クズ				鉄クズ コンガラ	鉄クズ コンガラ	鉄クズ コンガラ	鉄クズ コンガラ 足場材	鉄クズ コンガラ			
資機材搬入・搬出予定						解体用 バックホ 搬出																		
立会予定																								
特記事項																								

工事名 清掃センター解体工事
 工期 令和2年3月19日～令和3年3月18日まで
 施工会社 (株) 鴻池組 さいたま営業所

3週間工程表

凡 例



	予定工程
	実施工程

工種・種別	月日 曜日	先週						今週						翌週						備考			
		12/6	12/7	12/8	12/9	12/10	12/11	12/12	12/13	12/14	12/15	12/16	12/17	12/18	12/19	12/20	12/21	12/22	12/23		12/24	12/25	12/26
		日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水		木	金	土
【準備工事】																							・年末・年始休暇 12月26日～1月4日 ・警備員による巡回警備実施
【汚染物調査工】 粉じんモニタリング		粉じんモニタリング						粉じんモニタリング												機器撤去			
作業環境測定																				管理土壌回収～分析			
【60t焼却建築関連施設解体工事】 管理棟建屋		養生足場解体										養生足場解体											
【アスベスト撤去工事】 管理棟建屋外壁																							
【60t焼却建築関連施設解体工事】 管理棟建屋		ゴミピット建屋解体～管理棟建屋解体						管理棟建屋解体			コンクリート小割					コンクリート小割			跡片付け				
外部設備・外構解体																							
【外構関連解体撤去】 立木伐採・伐根												立木伐採・伐根				立木伐採・伐根							
解体材搬出（産業廃棄物）		鉄クズ		鉄クズ	鉄クズ	鉄クズ	鉄クズ 足場材			鉄クズ	鉄クズ	鉄クズ	鉄クズ 足場材			鉄クズ コンガラ	鉄クズ コンガラ 伐採材	鉄クズ コンガラ 伐採材	鉄クズ コンガラ 伐採材	鉄クズ コンガラ 伐採材			
資機材搬入・搬出予定																							
立会予定																							
特記事項																							

工事名 清掃センター解体工事
 工期 令和2年3月19日～令和3年3月18日まで
 施工会社 (株) 鴻池組 さいたま営業所

3週間工程表

凡例



 予定工程
 実施工程

工種・種別	月日 曜日	先週						今週						翌週						備考			
		12/13	12/14	12/15	12/16	12/17	12/18	12/19	12/20	12/21	12/22	12/23	12/24	12/25	12/26	12/27	12/28	12/29	12/30		12/31	1/1	1/2
		日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水		木	金	土
【準備工事】																							・年末・年始休暇 12月26日～1月4日 ・警備員による巡回警備実施
【汚染物調査工】 粉じんモニタリング			粉じんモニタリング*						粉じんモニタリング*	機器撤去													年末年始休暇
作業環境測定									管理土壌回収～分析														
【60t焼却建築関連施設解体工事】 管理棟建屋				養生足場解体																			
【アスベスト撤去工事】 管理棟建屋外壁																							
【60t焼却建築関連施設解体工事】 管理棟建屋			管理棟建屋解体		コンクリート小割				コンクリート小割	跡片付け													
外部設備・外構解体																							
【外構関連解体撤去】 立木伐採・伐根					立木伐採・伐根				立木伐採・伐根														
解体材搬出（産業廃棄物）			鉄クズ*	鉄クズ*	鉄クズ*	足場材			処理水	処理水	伐採材	鉄クズ*	伐採材										
資機材搬入・搬出予定																							
立会予定																							
特記事項																							

工事名 清掃センター解体工事
 工期 令和2年3月19日～令和3年3月18日まで
 施工会社 (株) 鴻池組 さいたま営業所

3週間工程表

凡例

	予定工程
	実施工程

工種・種別	月日 曜日	先週						今週						翌週						備考			
		12/27	12/28	12/29	12/30	12/31	1/1	1/2	1/3	1/4	1/5	1/6	1/7	1/8	1/9	1/10	1/11	1/12	1/13		1/14	1/15	1/16
		日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水		木	金	土
【準備工事】																							・年末・年始休暇 12月26日～1月4日 ・警備員による巡回警備実施
【仮設工】 仮囲い工																							
【60t焼却建築関連施設解体工事】 基礎解体																							
【外構関連解体撤去】 外部設備・外構解体																							
【困障工事】 ネットフェンス工																							
解体材搬出（産業廃棄物）																							
資機材搬入・搬出予定																							
立会予定																							
特記事項																							

工事名 清掃センター解体工事







工期 令和2年3月19日～令和3年3月18日まで

施工会社 (株) 鴻池組 さいたま営業所

凡 例

	予定工程
	実施工程

3週間工程表

工種・種別	月日 曜日	先週							今週							翌週							備考
		1/3	1/4	1/5	1/6	1/7	1/8	1/9	1/10	1/11	1/12	1/13	1/14	1/15	1/16	1/17	1/18	1/19	1/20	1/21	1/22	1/23	
		日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	
【準備工事】																							・年末・年始休暇 12月26日～1月4日 ・警備員による巡回警備実施
【仮設工】 仮囲い工																							
【60t焼却建築関連施設解体工事】 基礎解体				基礎部解体・撤去・埋戻し 						基礎部解体・撤去・埋戻し 						基礎部解体・撤去・埋戻し 							
				管理棟建屋基礎(24基)～						管理棟建屋基礎(24基)～						その他基礎(24基)～							
【外構関連解体撤去】 外部設備・外構解体				東側 L型擁壁、40t搬入路、間知ブロック 						東側 L型擁壁、40t搬入路、間知ブロック 						東側 間知ブロック 							
【困障工事】 ネットフェンス工																							
解体材搬出 (産業廃棄物)					コンガラ		コンガラ				コンガラ		コンガラ				コンガラ		コンガラ		コンガラ		
資機材搬入・搬出予定						泥落とし装置設置						埋戻土搬入	埋戻土搬入	埋戻土搬入			埋戻土搬入	埋戻土搬入	埋戻土搬入	埋戻土搬入	埋戻土搬入		
立会予定							○ 14:00～																
特記事項																							

工事名 清掃センター解体工事
 工期 令和2年3月19日～令和3年3月18日まで
 施工会社 (株) 鴻池組 さいたま営業所

凡 例

	予定工程
	実施工程

3週間工程表

工種・種別	月日 曜日	先週							今週							翌週						備考		
		1/17	1/18	1/19	1/20	1/21	1/22	1/23	1/24	1/25	1/26	1/27	1/28	1/29	1/30	1/31	2/1	2/2	2/3	2/4	2/5		2/6	
		日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金		土	
【準備工事】																							家屋調査（事後）2月15日から開始	
【仮設工】 仮囲い工									仮囲い解体（西側）立入禁止ネット設置								仮囲い解体（西側）立入禁止ネット設置							
【60t焼却建築関連施設解体工事】 基礎解体		基礎部解体・撤去・埋戻し								基礎部解体・撤去・埋戻し								基礎部解体・撤去・埋戻し						
		焼却炉関連基礎								焼却炉関連基礎								煙突基礎他						
【外構関連解体撤去】 外部設備・外構解体						立木伐採			万年塀撤去（南側・西側）								間知ブロック撤去（東側）							
																		万年塀撤去（西側）						
【囲障工事】 ネットフェンス工																	ネットフェンス工 材料搬入～組立							
解体材搬出（産業廃棄物）			コンガラ		コンガラ 伐採材 伐根材				コンガラ	コンガラ		コンガラ						コンガラ		コンガラ				
資機材搬入・搬出予定																		ネットフェ ンス 材料						
立会予定																								
特記事項																								