












工事名 清掃センター解体工事
 工期 令和2年3月19日～令和3年3月18日まで
 施工会社 (株) 鴻池組 さいたま営業所

3週間工程表

凡 例

	予定工程
	実施工程

工種・種別	月日 曜日	先週							今週							翌週							備考	
		1/24	1/25	1/26	1/27	1/28	1/29	1/30	1/31	2/1	2/2	2/3	2/4	2/5	2/6	2/7	2/8	2/9	2/10	2/11	2/12	2/13		
		日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土		
【準備工事】																							家屋調査（事後）2月15日から開始	
【仮設工】 仮囲い工		仮囲い解体（西側）立入禁止ネット設置 							仮囲い解体（西側）立入禁止ネット設置 															
【60t焼却建築関連施設解体工事】 基礎解体		基礎部解体・撤去・埋戻し  焼却炉関連基礎							基礎部解体・撤去・埋戻し  煙突基礎、トラックスケール他							基礎小割、跡地整地 								
【外構関連解体撤去】 外部設備・外構解体		万年塀撤去（南側・西側） 							万年塀撤去（西側、構内）  間知ブロック撤去（東側）															
【困障工事】 ネットフェンス工								ネットフェンス工 材料搬入～組立 																
解体材搬出（産業廃棄物）		コンガラ	鉄くず コンガラ				がれき		コンガラ			コンガラ	コンガラ			鉄くず		鉄くず コンガラ			コンガラ			
資機材搬入・搬出予定				敷鉄板 搬出	敷鉄板 搬出				ネットフェ ンス 材料	ネットフェ ンス 材料														
立会予定																								
特記事項																								