



工事名 清掃センター解体工事  
 工期 令和2年3月19日～令和3年3月18日まで  
 施工会社 (株) 鴻池組 さいたま営業所

# 3週間工程表

凡 例

 予定工程  
 実施工程

工種・種別	月日 曜日	先週							今週							翌週							備考	
		2/21	2/22	2/23	2/24	2/25	2/26	2/27	2/28	3/1	3/2	3/3	3/4	3/5	3/6	3/7	3/8	3/9	3/10	3/11	3/12	3/13		
		日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土		
【準備工事】																								竣工検査 3月17日(水)
竣工検査書類整理			■	■	■	■	■																	
現場事務所・設備撤去												■	■					■	■	■				
家屋調査(事後17棟)																								
舗装路面調査(事後)																								
【仮設工】																								
仮囲い工																								
【跡地整備工事】																								
跡地整備工			■																					
囲障工事(ネットフェンス工)																								
解体材搬出(産業廃棄物)			鉄くず 木くず		コンガラ		アスカラ																	
資機材搬入・搬出予定			埋戻石 (10-0) 搬入		敷鉄板 搬出	埋戻石 (10-0) 搬入	BH1. 2m3 搬出		BH0. 7m3 搬出	敷鉄板 搬出			BH0. 1m3 搬出											
立会予定																								
特記事項																								