石井土地区画整理事業の概要

```
1
  事業の概要
  事
     業
        名】
            坂戸都市計画事業石井十地区画整理事業
  【施
     行
        者】
            坂戸市
        積】
             70.2ha
  面
             S54.2.9 (S59.1.17変更)
  【都市計画決定】
  【事業期間】
            S60年度~R13年度
             S 6 0. 7. 6
    事業計画決定
                        (S60年度~S63年度)
             S63.10.1(S60年度~H 4年度)H5.3.22(S60年度~H 9年度)
    第1回変更
    第2回変更
    第3回変更
            H10. 3. 6
                         (S60年度~H14年度)
            H14. 3.26
                       (S60年度~H24年度)
(S60年度~H29年度)
    第4回変更
            H 2 5. 3. 2 5
    第5回変更
                       (S60年度~R 4年度)
            H28. 8.23
    第6回変更
    第7回変更
            R 2.11.16
                         (S60年度~R13年度)
  【計画人口】
            7,000人
                        人口密度 100人/ha
  【権 利 者 数】
            1,503人 (うち 土地所有者1,503人、借地権者0人)
           1,032戸 (うち 要移転戸数548戸・590棟)
  【建物戸数】
  【土地利用状況】
                    5.8 h a
                              8.30%
    公共用地
    宅地
                              27.04%
                    18.9ha
    農地
                    22.6ha
                             32.24%
    山林・原野
                    13.2ha
                             18.78%
                    9.7ha
                             13.64% / 計70.2ha
    その他(雑種地、境内地等)
  【市街化率】 33.3% (当初)
  【減 歩 率】
             23.02%(公共減歩15.87%、保留地減歩7.15%)
  【増
     進
        率】
             1. 35
     留地】 46,025.43㎡
  【保
  【公共施設整備計画】(公共用地率 整理前8.3% 整理後22.8%)
                                    794.20m (整備済)
    都計3・5・18谷治川通線 幅員12.00m、延長
    都計3・5・19石井中央通線 幅員12.00m、延長
                                    969.96m (整備済)
    都計3・5・20大智寺通線
                    幅員12.00m、延長 436.03m (整備済)
    区画道路
                    幅員 4~12m、延長 16,073.46m
          (歩行者専用道路) 幅員 6.00m、延長 68.68m
    特殊道路
    公園
            7ヶ所 21,100㎡(うち近隣公園10,100㎡)
    調整池
                   1.1, 5.1.0 \,\mathrm{m}^2
             2ヶ所
    その他(水路)
                 3, 610.74 \,\mathrm{m}^2
  【資金計画】
    国庫補助金 1,251,305千円(通常、促進、臨交)
    国庫補助金
           2,932,974千円(都市再生)(まち交)
    県補助金
             136,051千円
    市 費 8,707,688千円うち(単 独 分 5,111,986千円、
                        補助裏分1,037,744千円、
                        地方特定道路 2,557,958千円)
    保留地処分金 4,820,000千円
    公管金
              199,816千円
              285, 166千円 /計 18, 333, 000千円
    その他
2
 進捗状況
              (令和6年3月31日現在)
  【街路築造工事】
            18, 182. 9m/全体18, 342. 3m
                                        99.1%
  【汚水管供用開始面積】 57.67ha/全体70.2ha
                                        82.1%
  【建物移転】
                    582棟/590棟
                                        98.6%
  【仮換地指定】
                 49. 5 h a / 49. 5 h a
                                       100.0%
           38, 240 \,\text{m}^2/46, 025. 43 \,\text{m}^2 83. 0\%
  【保留地処分】
```

【資 金 収 入】17,150,568千円/18,333,000千円 93.5%