片柳土地区画整理事業の概要

1 事業の概要 【事業名】 坂戸都市計画事業片柳十地区画整理事業 【施 行 者】 坂戸市 積】 70. 4ha 面 H4. 7. 31 【都市計画決定】 【事業期間】 H4年度~H50年度(R20年度) 事業計画決定 H 4. 12. 18 (H4年度~H11年度) H 7.12.12 (H4年度~H11年度) 第1回変更 第2回変更 H11. 7.26 (H4年度~H16年度) 第3回変更 H14. 12. 18 (H4年度~H26年度) H20. 5. 1 (H4年度~H26年度) 第4回変更 第5回変更 H26. 2. 5 (H4年度~H36年度) H30. 12. 12 (H4年度~H50年度) 第6回変更 【計画人口】 4,700人 人口密度 住居系70人/ha, 工業系60人/ha 【現在人口】 2,900人 【権利者数】 1,112人 (うち 土地所有者 1,110人、借地権者 2人) 859戸 (うち 要移転戸数 307戸・464棟) 【建物戸数】 【土地利用状況】 公共用地 7.1 ha 10.11% 宅地 23.4 ha 33.34% 農地 29.2 ha 41.52% 4.0 ha 5.82% 山林•原野 その他(雑種地、境内地等) 6.7 ha 9.21% / 計 70.4 ha 【市街化率】 58. 35% (公共減歩 16.40%、保留地減歩 4.85%) 【減歩率】 21. 25% 【増進率】 1.35 30, 695. 24 m² 【保留地】 整理前10.11% 整理後24.86%) 【公共施設整備計画】(公共用地率 都計 3-3-1 新熊谷入間線 幅員 22.25m 延長 991.40m (整備済) 都計 3-4-2 駅東通線 幅員 18.00m 延長 485.41m (整備済) 都計 3-4-26 片柳石井線 幅員 16.00m 延長 299.10m 都計3-6-33 芦山片柳線 9.00m 延長 389.15m (整備済) 幅員 都計3-6-34片柳中央東通線 幅員 9.00m 延長 281.88m (整備済) 都計3-6-35片柳中央西通線 幅員 9.00m 延長 264.14m 4~9m 延長 17, 234. 03m 区画街路 幅員 幅員 2.5~4m 延長 特殊道路 815.53m 9箇所 21, 134. 00 m² 緑 地 (調整池) 3箇所 7, 301. 80 m² 【資金計画】 国庫補助金 2, 242, 850千円 (通常・促進・臨交・都再区) 費 12,508,150千円 (うち単独分9, 152, 807千円、補助裏分1, 160, 150千円、 地方特定道路分195, 193千円、都再区2, 000, 000千円) 保留地処分金 2,496,000千円 管 金 423,000千円 公 そ \mathcal{O} 他 72,000千円 / 計 17,742,000千円 2 進 捗 状 況 (令和7年3月31日現在) 【街路築造工事】 8, 521.00m / 19, 155. 41m 44. 4% 【下水道築造工事】 13, 713. 43m / 31, 281. 78m 43.8% 【建物移転】 193棟 / 464棟 41.5% 【仮換地指定】 23. 7ha / 47.5% 49. 8ha 【保留地処分】 4, 336 m² / 30, 695. 24 m² 14. 1%

8,820,909千円 / 17,742,000千円

49.7%

【資金収入】