工事名　　清掃センター解体工事

工　期　　令和２年３月１９日～令和３年３月１８日まで

施工会社　　（株）鴻池組　さいたま営業所

３週間工程表

凡　例

予定工程

実施工程

工種・種別	月日	2/28	3/1	3/2	3/3	3/4	3/5	3/6	3/7	3/8	3/9	3/10	3/11	3/12	3/13	3/14	3/15	3/16	3/17	3/18	3/19	3/20	備考
		先週							今週							翌週							
	曜日	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	
【準備工事】 竣工検査書類整理			竣工検査書類作成																竣工検査	契約工期			
現場事務所･設備撤去						騒音･振動計撤去				仮設電気、水道他撤去			事務所撤去										
家屋調査(事後17棟)			家屋調査(事後)							家屋調査(事後)													
舗装路面調査(事後)			市道舗装路面調査(事後)																				
【仮設工】 仮囲い工			南･北側 仮囲い解体 境界沿い整地(BH0.1m3級)																				
【跡地整備工事】 跡地整備工																							
囲障工事(ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ工)			ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ組立 場内側																				
解体材搬出（産業廃棄物）							木くず																
資機材搬入・搬出予定			BH0.7m3 搬出	敷鉄板 搬出			BH0.1m3 搬出																
立会予定																							
特記事項																							